

COMPROMISO RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2019

“EJECUTAR VARIOS PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN RESPUESTA A REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LOS CIUDADANOS.”

INFORME DE CUMPLIMIENTO

Durante el 2020, gracias a un constante esfuerzo, y a pesar de las restricciones experimentadas a causa de la Emergencia Sanitaria por el COVID – 19, se lograron energizar un total de 249 proyectos de alumbrado público, en toda el área de prestación de servicio, los cuales han contribuido a mejorar los indicadores de cobertura y calidad de este servicio, con un monto total invertido superior a los 3,5 millones de dólares.

En la tabla 1 se presenta un resumen de los avances registrados por provincia y programa de financiamiento (Costos de Calidad y Costos de Expansión), cuyos recursos son recuperados a través de la tarifa.

Provincia	Programa					
	Costos de Calidad			Costos de Expansión		
	Nro. Proyectos energizados	Valor invertido (\$)	Avance	Nro. Proyectos energizados	Valor invertido (\$)	Avance
Azuay	98	1.118.466	89%	66	959.384	92%
Cañar	45	511.993	52%	19	369.539	45%
Morona Santiago	11	251.517	76%	10	329.101	91%
TOTAL:	154	1.881.975	73%	95	1.658.025	79%

Tabla 1. Costos de Calidad y Expansión SAPG 2020 – resumen de ejecución

Con los recursos asignados del programa Costos de Calidad, se energizaron 154 proyectos, con un monto invertido cercano a los 1,9 millones de dólares. Se registra un avance del 73% en la ejecución de este programa en su conjunto.

Mientras que, en relación al programa Costos de Expansión, se energizaron un total de 95 proyectos, con una inversión que supera los 1,6 millones de dólares y un avance, en el cumplimiento de todo el programa, del 79%.

Para mayores detalles, le agradecemos referirse a la sección 2.1.2 denominada “Servicio de Alumbrado Público General – SAPG” del documento “Resumen Ejecutivo RC 2020”, disponible en el siguiente link: <https://www.centrosur.gob.ec/informe-de-rendicion-de-cuentas-2020/>.

Dirección de Distribución
Abril 2021