

COMPROMISO RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA BODEGA DE ACOPIO DE MATERIALES Y EQUIPO ELÉCTRICO, DONDE SE PREVÉ UN ÁREA ESPECÍFICA PARA EL MANEJO TÉCNICO-AMBIENTAL DE DESECHOS PELIGROSOS

INFORME DE CUMPLIMIENTO

Al momento se está ejecutando el contrato DIDIS 2020-19413 "CONSTRUCCIÓN DE LAS BODEGAS EN LOS TERRENOS DE LA SUBESTACIÓN N° 8 TURI", este contrato se firmó el día 3 de junio del 2020 y el anticipo (\$ 886.991,87), equivalente al 40% del monto contractual, se entregó el día 12 de junio del 2020, fecha desde la cual se inició con la construcción del referido inmueble.

Hasta el momento se registra la ejecución de los siguientes rubros:

- Instalaciones provisionales para bodegas y oficinas
- Cerramiento Provisional
- Rubros de mitigación ambiental y seguridad
- Replanteo y nivelación instrumental del terreno
- Demolición de estructuras de hormigón
- Excavaciones manuales y mecánicas
- Cargado de material a máquina
- Desalojos
- Rellenos con material de mejoramiento y de sitio
- Hormigones: Ciclópeo, hormigón simple $f'c=140$ kg/cm², $f'c=210$ kg/cm² y $f'c=240$ kg/cm²
- Acero de refuerzo
- Encofrado recto con tableros
- Suministro e instalación de tubería de sanitaria 160 mm
- Construcción de bancos de ductos, entre otros.

Al 31 de agosto del 2020, la obra registra un nivel de ejecución física del 5,42% y un valor invertido hasta el momento de aproximadamente \$ 120.000. Un avance real que supera al avance programado.

Este contrato tiene un plazo de contractual de ejecución de 360 días, cuya fecha de culminación está prevista para el 11 de junio del 2021.

Dentro de este proyecto se considera la construcción de:

- Oficinas para la administración de las bodegas
- Bodega para elementos pequeños
- Bodega para desarmado de piezas reciclables
- Bodega de Bajas 1, semi-cerrada de 1 piso

- Bodega de Bajas 2, cerrada de 2 pisos
- Bodega de Subestaciones, la cual posee el diseño para la colocación de un puente grúa de 5 toneladas.
- Una bodega para desechos peligrosos.
- Vías y parqueaderos
- Área Verde y jardinería

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BODEGA DE DESECHOS PELIGROSOS

La “bodega de desechos peligrosos” tendrá un área asignada total de 345 m², en dos plantas. En la planta baja se prevé una oficina, un vestidor y un baño y un lavajos.

Esta bodega, por estar destinada al almacenamiento de desechos peligrosos, posee un muro corta fuegos que divide en dos el área que se encuentran en planta baja. En la parte superior de las paredes tiene una abertura de 90 cm en el perímetro de la bodega para que exista una ventilación natural eficiente, misma que será protegida con malla para impedir el ingreso de animales.

El piso será recubierto con pintura epóxica y posee rejillas en toda su área perimetral para recolección de aceites que pudieran derramarse, cumpliendo con las especificaciones y requerimientos de seguridad que una bodega de este tipo requiere.

La estructura de la cubierta será armada con perfiles metálicos de acuerdo con el diseño estructural. La bodega contará con instalaciones completas para los sistemas eléctrico y cableado estructurado.

REPOSITORIO FOTOGRÁFICO:







**Dirección de Distribución
Septiembre 2020**